



# Результаты реализации инвестиционной программы за I полугодие 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Ед. изм	Утвержденная инвестиционная программа		Фактическое исполнение мероприятий инвестиционной программы		Откл., абс	Выполнение, %	Примечание
			Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма			
Мероприятия инвестиционной программы в период с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года									
	<b>ВСЕГО</b>			15 089 899		44 686 624	29 596 726	296%	
	Замена участков водовода			15 089 899		44 686 624	29 596 726	296%	
1	Строительство линейной части водовода диаметром 1220х12 мм в/в Астрахань-Мангышлак, 1 очередь	объект	2	15 089 899	2	44 686 624	29 596 726	296%	Договор генерального подряда по производству строительно-монтажных работ по реализации проекта заключен 5 октября 2022 года. Мероприятие исполняется. Исполнение мероприятия планируется в соответствии утвержденной инвестиционной программой.
1.1	Строительство второй нитки водовода «Астрахань-Мангышлак» диаметром 1220х12 мм протяженностью 151 км (участок 56-207 км), в том числе: мобилизация, вынос трассы, подготовительный период, подготовка территории, транспортировка материалов, вдольтрассовый проезд, общестроительные работы, генплан, переустройство существующей ВЛ, реконструкция РРЛ.	объект	1	13 004 773	1	41 026 062	28 021 289	315%	
1.2	Вынос участка МВ «Астрахань-Мангышлак» Ø1220×12 мм в обвод п. Бейнеу, в том числе: мобилизация, вынос трассы, подготовительный период, подготовка территории, транспортировка материалов, начало земельных работ, общестроительные работы, генплан.	объект	1	2 085 125	1	3 660 562	1 575 437	176%	