

**Информация за 6 месяцев о ходе исполнения инвестиционной программы на услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам АО «Магистральный Водовод» на 2022-2027 годы**

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План на 1 тарифный период (2022-2023 годы)		Оперативный факт за 3 месяца 1 тарифный период (2022-2023 годы)		Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)		
Мероприятия инвестиционной программы 1 тарифного периода (2022-2023 годы)								
1	Строительство линейной части водовода диаметром 1220x12 мм в/в Астрахань-Мангышлак, 1 очередь	объект	2	15 089 898,08	2	44 686 624	29 596 726	296%
1.1	Строительство второй нитки водовода "Астрахань-Мангышлак" диаметром 1220x12 мм протяженностью 151 км (участок 56-207 км), в том числе: мобилизация, вынос трассы, подготовительный период, подготовка территории, транспортировка материалов, вдольтрассовый проезд, общестроительные работы, генплан, переустройство существующей ВЛ, реконструкция РРЛ	объект	1	13 004 773,22	1	41 026 062	28 021 289	315%
1.2	Вынос участка МВ "Астрахань-Мангышлак" Ø1220x12 мм в обвод п. Бейнеу, в том числе: мобилизация, вынос трассы, подготовительный период, подготовка территории, транспортировка материалов, начало земельных работ, общестроительные работы, генплан.	объект	1	2 085 124,86	1	3 660 562	1 575 437	176%

Сварочные работы, на 124км, Акколь-Исатай





Укладка труб, ПК 1146, трасса водовода Акколь-Исатай







Устройство пересечения методом ГНБ, ПК 658, трасса водовода Акколь-Исатай



Укладка труб, ПК 1777, Комплекс-3, трасса водовода.





Обратная засыпка, ПК 1800, Комплекс-3, трасса водовода

