

**Информация за 3 месяца о ходе исполнения инвестиционной программы на услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам АО «Магистральный Водовод» на 2022-2027 годы**

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План на 1 тарифный период (2022-2023 годы)		Оперативный факт за 3 месяца 1 тарифный период (2022-2023 годы)		Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)		
Мероприятия инвестиционной программы 1 тарифного периода (2022-2023 годы)								
1	Строительство линейной части водовода диаметром 1220x12 мм в/в Астрахань-Мангышлак, 1 очередь	объект	2	15 089 898,08		0	-15 089 898,08	0
1.1	Строительство второй нитки водовода "Астрахань-Мангышлак" диаметром 1220x12 мм протяженностью 151 км (участок 56-207 км), в том числе: мобилизация, вынос трассы, подготовительный период, подготовка территории, транспортировка материалов, вдольтрассовый проезд, общестроительные работы, генплан, переустройство существующей ВЛ, реконструкция РРЛ	объект	1	13 004 773,22		0	-13 004 773,22	0
1.2	Вынос участка МВ "Астрахань-Мангышлак" Ø1220x12 мм в обвод п. Бейнеу, в том числе: мобилизация, вынос трассы, подготовительный период, подготовка территории, транспортировка материалов, начало земельных работ, общестроительные работы, генплан.	объект	1	2 085 124,86		0	-2 085 124,86	0

## Сварочные работы на трассе водопровода Акколь – Исатай



## Сварочные работы на трассе водопровода Акколь – Исатай



## Испытание качества покрытия трассы водопровода Акколь – Исатай



# Испытание НК на трассе водопровода ПК 737 Акколь – Исатай



## Мобилизация оборудования субподрядчика в АККОЛЬ



Вахтовый поселок ТАК в Акколь.

